

9 januari 2025
9 січня 2025 р

Verslag werkgroep monitoring
Звіт моніторингової робочої групи

Aanwezig / присутній:

■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■

Namens de gemeente / Від імені муніципалітету:

■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■ en ■■■■■■■■■■

Afmeldingen ontvangen van / Отримувати скасування від:

■■■■■■■■■■ en ■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■ bereidde een presentatie voor met daarin de voortgang op alle besluitpunten (zie bijlage bij dit verslag). Daarnaast is in beeld gebracht hoe vaak elke werkgroep is samengekomen. De verslagen van de werkgroep-vergaderingen staan geanonimiseerd op de website van de gemeente, onder het kopje “projecten” (https://www.gemeentehulst.nl/Inwoners/Flexibele_huisvestingslocatie).

Tijdens de bijeenkomst liepen we alle besluiten na en bespraken we de status van de actie.

Bij besluitpunt 7 lichte ■■■■■■■■■■ toe dat de aanbesteding meer tijd in beslag neemt dan vooraf voorzien. Daarom kwam de werkgroep bouwen nog niet voor een tweede keer samen. We verwachten op korte termijn de werkgroep bouwen uit te kunnen nodigen voor een bijeenkomst. Daarin bespreken we het concept plan.. ■■■■■■■■■■ vraagt wanneer het bouwen kan starten. ■■■■■■■■■■ legt uit dat er verschillende procedures zijn. Die kosten tijd. Het is nog niet mogelijk om daar op dit moment een datum op te plakken. De procedure van de aanbesteding loopt nog. Daarnaast is deel 1 van de Omgevingsvergunning verleend. Er zijn 38 bezwaren ingediend. De hoorzittingen die daarmee verband houden zijn in december / januari. We verwachten eind januari 2025 een besluit op de ingediende bezwaren. Zij die een bezwaar indienen ontvangen het besluit daarop persoonlijk. Overige omwonenden en betrokkenen houden we op de hoogte via de werkgroepen en nieuwsbrieven.

Tijdens deze vergadering van de werkgroep Monitoring waren helaas slechts twee leden van de werkgroep aanwezig. Het verslag inclusief de presentatie met de stand van zaken plaatsen we op de gemeentelijke website. We stellen voor om de volgende bijeenkomst voor de zomervakantie van 2025 te plannen.

звіт

пан ■■■■■■■■■■ підготував презентацію з детальним описом прогресу з усіх пунктів прийняття рішень (див. додаток до цього звіту). Крім того, було визначено, як часто збирається кожна робоча група. Звіти про засідання робочої групи доступні анонімно на веб-сайті муніципалітету в розділі «Проекти» (https://www.gemeentehulst.nl/Inwoners/Flexibele_huisvestingslocatie).

Під час зустрічі ми розглянули всі рішення та обговорили статус акції. У пункті 7 рішення пан ■■■■■■■■■■ пояснив, що тендер триває довше, ніж очікувалося. Тому вдруге робоча група з будівництва не збиралася. Ми очікуємо, що найближчим часом зможемо запросити робочу

групу з будівництва на засідання. Там ми обговорюємо концептуальний план і запитуюмо, коли можна розпочати будівництво. Пан [REDACTED] пояснює, що існують різні процедури. На це потрібен час. Наразі неможливо встановити дату. Тендерна процедура ще триває. Крім того, надано ч.1 екологічного дозволу. Подано 38 заперечень. Відповідні слухання відбудуться в грудні/січні. Ми очікуємо рішення щодо поданих заперечень до кінця січня 2025 року. Особи, які подали заперечення, отримають рішення особисто. Ми інформуємо інших мешканців та зацікавлених сторін через робочі групи та інформаційні бюлетені. На жаль, на цьому засіданні Моніторингової робочої групи були присутні лише двоє членів робочої групи. Звіт разом із презентацією з поточним станом розмістимо на сайті муніципалітету. Наступну зустріч пропонуємо запланувати на літні канікули 2025 року.